



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 6 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , CON OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA OLVERA NUÑEZ, JUAN, I.I.E., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA	48 PIEZA Luminarias, 3 PIEZA Suministro y Colocación de interruptor termomagnético principal de caja moldeada, 44 PIEZA Suministro y Colocación de gabinete metálico, 1 PIEZA Suministro y Colocación de transformador 2 fases, 430 M.L. Suministro y Colocación de rollo de led tipo neon, 12 PIEZA Suministro y Colocación de controlador para tira led neon, 1 PIEZA Suministro y Colocación de memoria dmx 512 canales, 6 PIEZA Suministro y Colocación de amplificador dmx de 4 vías, 616.25 M.L. Suministro y Colocación de cable de control 4x16, 862.75 M.L. Suministro y Colocación de cable de comunicación tipo dmx, 1 PIEZA Suministro y Colocación de supresor de picos		
NOMBRE DE LA OBRA:	ILUMINACIÓN DE PUENTE BICENTENARIO, INTERSECCIÓN DE AV. AGUASCALIENTES SUR Y BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ, AGUASCALIENTES Mpio.		
UBICACIÓN DE LA OBRA:	INTERSECCIÓN DE AV. AGUASCALIENTES SUR Y BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ		
PROGRAMA:	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO		
SUB-PROGRAMA:	URBANA Y RURAL		
TIPO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL		
OFICIO DE APROBACIÓN:	2017-PDM-0018-EA-01-001		
NÚMERO DE CONTRATO:	DM-0018-2017		
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$1,801,555.09		\$1,890,158.54
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 11 de Agosto de 2017	TÉRMINO:	8 de Noviembre de 2017
PLAZO REAL:	INICIO: 11 de Agosto de 2017	TÉRMINO:	8 de Noviembre de 2017

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 5 (CINCO) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$1,890,158.54 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

Folio: 90

HOJA 1 DE 3



SECRETARÍA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$900,777.55	10 Ago 2017
	1	\$470,900.10	Del 11 Ago 2017 al 16 Sep 2017
	2	\$139,003.80	Del 17 Sep 2017 al 29 Sep 2017
	3	\$83,981.85	Del 30 Sep 2017 al 20 Oct 2017
	4	\$206,761.97	Del 21 Oct 2017 al 02 Nov 2017
	5(Finiquito)	\$88,733.27	Del 03 Nov 2017 al 08 Nov 2017

\$1,890,158.54

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑIA

POR UN MONTO DE \$189,015.85

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.




H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2021

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA



I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA
SUPERVISOR


LUCIO CASILLAS TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION


ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN


MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA


OLVERA NUÑEZ, JUAN, I.I.E.

