



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 14:30 HRS. DEL DIA 18 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS , CON OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA JIMENEZ ARMAS, IGNACIO, DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

| | | | |
|--|---|----------|-------------------------|
| DESCRIPCION DE LA OBRA | 9848 M2 Construcción de Pavimento, 850.5 M2 Suministro y Colocación de carpeta asfáltica en fallas geológicas | | |
| NOMBRE DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BLVD. SIGLO XXI, RANCHO SANTA MONICA, AGUASCALIENTES Mpio. | | |
| UBICACIÓN DE LA OBRA: | BLVD. SIGLO XXI, RANCHO SANTA MONICA | | |
| PROGRAMA: | URBANIZACION MUNICIPAL | | |
| SUB-PROGRAMA: | Calles y caminos | | |
| TIPO DE INVERSIÓN: | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO | | |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | 2017-FORTAFIN-0055-0411101-002 | | |
| NÚMERO DE CONTRATO: | FORTAFIN-0055-2017 | | |
| MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO: | \$7,573,341.83 | | \$9,975,520.79 |
| PLAZO CONTRACTUAL: | INICIO: 17 de Agosto de 2017 | TÉRMINO: | 18 de Diciembre de 2017 |
| PLAZO REAL: | INICIO: 17 de Agosto de 2017 | TÉRMINO: | 18 de Diciembre de 2017 |

CEF

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 66 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 55 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 14 (CATORCE) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$9,975,520.78 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 78/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

Folio: 119

HOJA 1 DE 3



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

| ESTIMACIONES DEL CONTRATO | No. | MONTO ESTIMADO | PERIODO DE LA ESTIMACION |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| | Anticipo | \$2,272,002.55 | 16 Ago 2017 |
| | 1 | \$76,491.93 | Del 17 Ago 2017 al 31 Ago 2017 |
| | 2 | \$50,803.95 | Del 01 Sep 2017 al 15 Sep 2017 |
| | 3 | \$341,960.36 | Del 16 Sep 2017 al 22 Sep 2017 |
| | 4 | \$1,135,296.62 | Del 23 Sep 2017 al 10 Oct 2017 |
| | 5 | \$508,286.65 | Del 11 Oct 2017 al 19 Oct 2017 |
| | 6 | \$61,885.52 | Del 20 Oct 2017 al 27 Oct 2017 |
| | 7 | \$543,860.56 | Del 28 Oct 2017 al 03 Nov 2017 |
| | 8 | \$408,712.57 | Del 04 Nov 2017 al 10 Nov 2017 |
| | 9 | \$1,137,519.85 | Del 11 Nov 2017 al 16 Nov 2017 |
| | 10 | \$910,437.03 | Del 17 Nov 2017 al 24 Nov 2017 |
| | 11 | \$614,044.45 | Del 25 Nov 2017 al 28 Nov 2017 |
| | 12 | \$1,228,248.02 | Del 29 Nov 2017 al 02 Dic 2017 |
| | 13 | \$645,499.91 | Del 02 Dic 2017 al 02 Dic 2017 |
| | 14(Finiquito) | \$40,470.81 | Del 03 Dic 2017 al 18 Dic 2017 |

\$9,975,520.78

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑIA

POR UN MONTO DE \$997,552.08

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

Folio: 119

HOJA 2 DE 3



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA

ESTELA VELASCO YAÑEZ
SUPERVISOR

ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

LUCIO CASILLAS TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION

MARCO ANTONIO LICÓN DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

JIMENEZ ARMAS, IGNACIO