



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 27 DEL MES DE MARZO DEL 2018, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	2188.9 M2 Construcción de Banqueta, 838.89 M2 Construcción de Cenefa, 23 PZAS Construcción de Descarga Domiciliaria, 1342.1 ML Construcción de Guarnición, 23 PZAS Construcción de Registro, 63 PZAS Construcción de tomas domiciliarias, 114.9 M2 Construcción de Rampa para personas discapacitadas, 43 PZAS Luminarias, 111 PZA. Suministro y Colocación de bolardos, 1367.32 ML Suministro y Colocación de pintura en guarniciones y camellones, 313 PZAS Suministro y Colocación de reductores, 125 PZAS Suministro y Colocación de bollas metálicas	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AGUILES SERDÁN, TRAMO DE PROFESOR EDMUNDO GAMEZ OROZCO A CALLE LIBERTAD, AGUASCALIENTES Mpio.	
UBICACIÓN DE LA OBRA:	TRAMO DE PROFESOR EDMUNDO GAMEZ OROZCO A CALLE LIBERTAD	
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL	
SUB-PROGRAMA:	Calles y caminos	
TIPO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	
OFICIO DE APROBACIÓN:	2017/2018-FORTAFIN-C-0207-0411-004	
NÚMERO DE CONTRATO:	FORTAFIN-C-0207-2017	
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$4,799,360.65	\$4,995,000.00
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 19 de Enero de 2018	TÉRMINO: 18 de Abril de 2018
PLAZO REAL:	INICIO: 19 de Enero de 2018	TÉRMINO: 27 de Marzo de 2018

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 66 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 55 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 4 (CUATRO) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$4,995,000.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

Folio: 148

HOJA 1 DE 3
Comina Martinez

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Av. Aguascalientes Sur 2615, Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags., C.P.
20290, Tel. (449) 9789201, 06 y 09



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$2,399,680.33	18 Ene 2018
	1	\$1,101,327.81	Del 19 Ene 2018 al 05 Mar 2018
	2	\$630,178.00	Del 06 Mar 2018 al 19 Mar 2018
	3	\$816,065.68	Del 15 Mar 2018 al 23 Mar 2018
	4(Finiquito)	\$47,748.18	Del 24 Mar 2018 al 27 Mar 2018

\$4,995,000.00

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑÍA

POR UN MONTO DE \$499,500.00

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

Folio: 148

HOJA 2 DE 3

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Av. Aguascalientes Sur 2615, Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags., C.P.

20290, Tel. (449) 9789201, 06 y 09

www.ags.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN


POR LA SECRETARÍA



JOSE GERARDO RODRIGUEZ HOLGUIN
SUPERVISOR



ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN




ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
EDIFICACION



MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA



LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

