



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 17 DEL MES DE MAYO DEL 2018, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

|  |   |          |                   |
|--|---|----------|-------------------|
| DESCRIPCION DE LA OBRA                     | 408.19 M2 Colocación de Piedra, 1335.57 M2 Colocación de pasto en rollo, 987.96 ML Construcción de Guarnición, 29.56 M2 Construcción de Rampa, 2101.9 M2 Suministro de tierra vegetal, 88 PZAS Suministro y Colocación de árboles fresno y ciprés, 397.23 M2 Suministro y Colocación de grava triturada, 382.5 M2 Suministro y Colocación de tezontle |          |                   |
| NOMBRE DE LA OBRA:                         | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL AV. PROL. PASEO DE LA ASUNCIÓN, TRAMO: ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.   |          |                   |
| UBICACIÓN DE LA OBRA:                      | TRAMO: ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y BLVD. SIGLO XXI  |          |                   |
| PROGRAMA:                                  | URBANIZACIÓN  |          |                   |
| SUB-PROGRAMA:                              | VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION)  |          |                   |
| TIPO DE INVERSIÓN:                         | PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (1502)   |          |                   |
| OFICIO DE APROBACIÓN:                      | 2018-PDM-0034-UR-05-011   |          |                   |
| NÚMERO DE CONTRATO:                        | DM-0034-2018  |          |                   |
| MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO: | \$1,124,925.02  |          | \$1,150,000.00    |
| PLAZO CONTRACTUAL:                         | INICIO: 23 de Marzo de 2018   | TÉRMINO: | 6 de Mayo de 2018 |
| PLAZO REAL:                                | INICIO: 23 de Marzo de 2018   | TÉRMINO: | 6 de Mayo de 2018 |

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 5 (CINCO ) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$1,150,000.00 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

*Carmine Martinez*



ESTADO DE AGUASCALIENTES

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

| ESTIMACIONES DEL CONTRATO | No.          | MONTO ESTIMADO | PERIODO DE LA ESTIMACION       |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
|                           | Anticipo     | \$337,477.51   | 22 Mar 2018                    |
|                           | 1            | \$190,030.38   | Del 23 Mar 2018 al 03 Abr 2018 |
|                           | 2            | \$29,236.33    | Del 04 Abr 2018 al 10 Abr 2018 |
|                           | 3            | \$286,805.31   | Del 11 Abr 2018 al 30 Abr 2018 |
|                           | 4            | \$269,266.81   | Del 01 May 2018 al 03 May 2018 |
|                           | 5(Finiquito) | \$37,183.66    | Del 04 May 2018 al 06 May 2018 |

\$1,150,000.00

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑIA

POR UN MONTO DE \$115,000.00

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA

LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA  
SUPERVISOR

ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE  
EDIFICACION

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICOM DAVILA  
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C.