

ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 6 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	24 M2 Construcción de cuarto de máquinas, 4 PZAS Construcción de pozo de visita, 2 PZAS Luminarias ATP, 8 PZAS Luminarias antibandálicas, 18 PZAS Luminarias ornamental, 15 PZAS Luminarias ornamental en piso, 8 PZAS Luminarias ornamental sumergible, 85 ML Suministro y Colocación de cable de diferentes calibres, 8 PZAS Suministro y Colocación de poste	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO, (CUARTO DE MÁQUINAS E INSTALACIONES), CALLE EL ZARCO, MUNICIPIO LIBRE Fracc.	
UBICACIÓN DE LA OBRA:	CALLE EL ZARCO	
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	
SUB-PROGRAMA:	CONST., AMP. Y REMOD. DE PLAZAS CIVICAS, PARQUES RECREATIVOS, JARDINES	
TIPO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (1111)	
OFICIO DE APROBACIÓN:	2019-PDM-0057-UR-04-033	
NÚMERO DE CONTRATO:	DM-0057-2019	
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$2,198,630.08	\$2,320,524.97
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 23 de Mayo de 2019	TÉRMINO: 30 de Julio de 2019
PLAZO REAL:	INICIO: 23 de Mayo de 2019	TÉRMINO: 30 de Julio de 2019



a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 7 (SIETE ) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

**\$2,320,524.97** (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 97/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:






*Carmelo Martínez*

Folio: 73

HOJA 1 DE 3

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES



ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$659,589.02	22 May 2019
	1	\$69,445.01	Del 23 May 2019 al 30 May 2019
	2	\$250,176.50	Del 31 May 2019 al 15 Jun 2019
	3	\$502,014.95	Del 16 Jun 2019 al 30 Jun 2019
	4	\$388,858.69	Del 01 Jul 2019 al 15 Jul 2019
	5	\$325,721.69	Del 16 Jul 2019 al 21 Jul 2019
	6	\$54,700.16	Del 16 Jul 2019 al 21 Jul 2019
	7(Finiquito)	\$70,018.95	Del 16 Jul 2019 al 30 Jul 2019

\$2,320,524.97

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑÍA

POR UN MONTO DE \$232,052.50

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.




Cosmino Martínez



Folio: 73



HOJA 2 DE 3

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA



---

ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ  
SUPERVISOR



---

ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE  
EDIFICACION



---


ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN



---

MARCO ANTONIO LICÓN DAVILA  
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA



---

O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.