



ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 1 DEL MES DE JULIO DEL 2019, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO, I.C., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	16 PZAS Luminarias, 2 PZAS Suministro y Colocación de contactor para alumbrado, 1 PZA. Suministro y Colocación de fotocelda, 1 PZA. Suministro y Colocación de gabinete metálico, 1 PZA. Suministro y Colocación de reloj horario, 2 PZAS Suministro y Colocación de interruptor termomagnético, 8 PZAS Suministro y Colocación de registro para alumbrado, 8 PZAS Suministro y Colocación de tierra física para tapa metálica registrable de luminario, 8 PZAS Suministro y Colocación de tierra física fin de circuito, 4 PZAS Suministro y Colocación de luminario con tecnología de diodos emisores de luz		
NOMBRE DE LA OBRA:	ALUMBRADO EN CANCHAS, AV. CAROLINA VILLANUEVA DE GARCÍA, CIUDAD INDUSTRIAL Fracc.		
UBICACIÓN DE LA OBRA:	AV. CAROLINA VILLANUEVA DE GARCÍA		
PROGRAMA:	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO		
SUB-PROGRAMA:	URBANA Y RURAL		
TIPO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (1501)		
OFICIO DE APROBACIÓN:	2019-PDM-0060-001-EA-01-002 FINAL		
NÚMERO DE CONTRATO:	DM-0060-2019		
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$327,900.26		\$327,900.26
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 22 de Mayo de 2019	TÉRMINO: 20 de Junio de 2019	
PLAZO REAL:	INICIO: 22 de Mayo de 2019	TÉRMINO: 20 de Junio de 2019	

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 2 (DOS) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$327,900.26 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 26/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

Comino Montenegro



ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$98,370.08	21 May 2019
	1	\$166,495.06	Del 22 May 2019 al 17 Jun 2019
	2(Finiquito)	\$63,035.12	Del 18 Jun 2019 al 20 Jun 2019
		\$327,900.26	

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑIA

POR UN MONTO DE \$32,790.03

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

Comité Protagista



ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA

I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA
SUPERVISOR

ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
EDIFICACION

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO, I.C.