

ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA, S.A DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	237.82 M2 Aplicación de Pintura Vinilica sobre Muros, 100.11 M2 Construcción de Muro de tablaroca, 27.39 M2 Desmontaje de muros de tablaroca en área de oficinas sin recuperación, 8 PZAS Luminarias, 2 PZA. Suministro y Colocación de mueble de atención, 166.83 ML Suministro y Colocación de cable tipo thw-ls 90°C cal 12, 2 PZAS Suministro y Colocación de ventana fija de aluminio, 2 PZAS Suministro y Colocación de mueble para descanso, 4 PZAS Suministro y Colocación de cochoneta para descanso		
NOMBRE DE LA OBRA:	ESTANCIA PROTECTORA DE MENORES DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL, INSTALACIONES C-4, AGUASCALIENTES Mpio.		
UBICACIÓN DE LA OBRA:	INSTALACIONES C-4		
PROGRAMA:	DESARROLLO MUNICIPAL		
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO MUNICIPAL		
TIPO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (1111)		
OFICIO DE APROBACIÓN:	2019-PDM-0148-DM-05-026		
NÚMERO DE CONTRATO:	DM-0148-2019		
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$472,250.20	\$500,000.00	
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 19 de Julio de 2019	TÉRMINO: 25 de Septiembre de 2019	
PLAZO REAL:	INICIO: 19 de Julio de 2019	TÉRMINO: 25 de Septiembre de 2019	


- a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

- b) SE AUTORIZARON 6 (SEIS) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:



Folio: 67

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$141,675.06	18 Jul 2019
	1	\$20,722.95	Del 19 Jul 2019 al 13 Ago 2019
	2	\$93,491.49	Del 14 Ago 2019 al 31 Ago 2019
	3	\$52,710.61	Del 01 Sep 2019 al 08 Sep 2019
	4	\$22,596.31	Del 09 Sep 2019 al 12 Sep 2019
	5	\$161,315.33	Del 13 Sep 2019 al 20 Sep 2019
	6(Finiquito)	\$7,488.25	Del 21 Sep 2019 al 25 Sep 2019

\$500,000.00

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑIA

POR UN MONTO DE \$50,000.00

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.



Carmelo Martínez



Folio: 67

HOJA 2 DE 3

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA




TEC. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR



ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN



ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
EDIFICACION



MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA



CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA, S.A DE C.V.