



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA 12, PLAZA PRINCIPAL Y FACHADA CATEDRAL, AGUASCALIENTES Mpio.  
 AGUASCALIENTES, AGS. 5 de Diciembre de 2019 HORA: 11:30

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2019-PDM-0190-EA-01-015  
 CONTRATISTA: SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0190-2019

		<b>PLAZO CONTRACTUAL</b>	
INICIO:	16 de Noviembre de 2019	TERMINO:	15 de Diciembre de 2019
		<b>PLAZO REAL</b>	
INICIO:	16 de Noviembre de 2019	TERMINO:	4 de Diciembre de 2019
<b>MONTO CONTRATO ORIGINAL:</b>		\$177,940.32	<b>MONTO CONTRATO TOTAL:</b> \$177,940.32

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

49.7 ML Suministro y Colocación de canalización de tubería tipo poliflex pad 4", 3 PZAS Suministro y Colocación de registro eléctrico prefabricado, 766 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio varios calibres, 1 PZA. Suministro y Colocación de interruptor termomagnético de 800 amp, 1 PZA. Suministro y Colocación de base de medición trifásica disponible en 7 mordanzas, 2 PZAS Suministro y Colocación de boquilla estacionaria sencilla para 200amp, 7 PZAS Suministro y Colocación de reflector led

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

Carmine Martinezell

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

DM-0190-2019


POR LA EMPRESA



SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ING. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA  
SUPERVISOR



ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE  
EDIFICACION



ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN



POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DAVILA  
SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA



ING. CARLOS TERÁN GUERRERO  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO