



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA INSURGENTES ETAPA 1, VARIAS CALLES, INSURGENTES Fracc.  
AGUASCALIENTES, AGS. 10 de Octubre de 2019 HORA: 10:00  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2019-FISMDF-0105-05203-021  
CONTRATISTA: ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECAVICOS, S.A. DE C.V.  
CONTRATO: FISMDF-0105-2019

PLAZO CONTRACTUAL  
INICIO: 26 de Julio de 2019 TERMINO: 2 de Octubre de 2019  
PLAZO REAL  
INICIO: 26 de Julio de 2019 TERMINO: 2 de Octubre de 2019  
MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$1,171,157.91 MONTO CONTRATO TOTAL: \$1,171,157.91

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

CONVENIO	FECHA	MONTO	DIAS
FISMDF-0105-2019-T01	24 Sep 2019		9

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

84 PZAS Luminarias, 45 PZAS Suministro y Colocación de Poste cónico octagonal, 45 PZAS Suministro y Colocación de sistema de tierra en poste con zapata de ojillo, 45 PZAS Suministro y Colocación de base para arbotante, 45 PZAS Suministro y Colocación de brazo tipo a 30 de 1.80 mts., 1595.6 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio tipo neutranel

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

FISDMDF-0105-2019

POR LA EMPRESA

ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


  
\_\_\_\_\_  
JE. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA  
SUPERVISOR

  
\_\_\_\_\_  
LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE  
URBANIZACION


POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

  
\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
ING. CIVIL MARCO ANTONIO LICON DAVILA  
SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

  
\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS TERÁN GUERRERO  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO