

ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA	145 PZAS Luminarias, 41 PZAS Suministro y Colocación de poste cónico octagonal, 41 PZAS Suministro y Colocación de estructura de remate, 41 PZAS Suministro y Colocación de sistema de tierra, 41 PZAS Suministro y Colocación de base para arbotante, 41 PZAS Suministro y Colocación de brazo tipo A 30 de 1.80 mts de largo, 1008.2 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio tipo neutranel cal 2+1 cal 6	
NOMBRE DE LA OBRA:	MEJORAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA INSURGENTES ETAPA 2 (VARIAS CALLES), , INSURGENTES Fracc.	
UBICACIÓN DE LA OBRA:		
PROGRAMA:	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	
SUB-PROGRAMA:	Alumbrado Público	
TIPO DE INVERSIÓN:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	
OFICIO DE APROBACIÓN:	2019-FISMDF-0106-05203-022	
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-0106-2019	
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$1,711,245.27	\$1,711,245.27
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 6 de Agosto de 2019	TÉRMINO: 4 de Octubre de 2019
PLAZO REAL:	INICIO: 6 de Agosto de 2019	TÉRMINO: 4 de Octubre de 2019

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 4 (CUATRO) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

~~\$1,711,245.27~~ (UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

Folio: 39

HOJA 1 DE 3



ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$855,622.64	05 Ago 2019
	1	\$318,982.21	Del 06 Ago 2019 al 22 Ago 2019
	2	\$149,006.42	Del 23 Ago 2019 al 19 Sep 2019
	3	\$323,605.14	Del 20 Sep 2019 al 26 Sep 2019
	4(Finiquito)	\$64,028.86	Del 27 Sep 2019 al 04 Oct 2019

\$1,711,245.27

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑIA

POR UN MONTO DE \$171,124.53

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA



J.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA
SUPERVISOR



ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN



LUCIO CASILLAS TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION



ING.CIVIL MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA



ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECAVICOS, S.A. DE C.V.

