



ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 16 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA SINERGIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GRUPO CREO, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA	585.44 KGS Acero de Refuerzo en cimentación, 351.52 M2 Colocación de mallasombra, 15 M2 Construcción de Piso de concreto f'c=150 kg/cm, 392.58 M2 Instalación de pasto alfombra sintético, 242.95 KGS Suministro de complementos estructurales de acero A-36 (Placas), 3352.16 KGS Suministro y Colocación de estructura de acero A-36 a base de tubo negro de 1" a 6"		
NOMBRE DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES", CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESQ. CALLE JULIÁN MEDINA, INSURGENTES Fracc.		
UBICACIÓN DE LA OBRA:	CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESQ. CALLE JULIÁN MEDINA		
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		
SUB-PROGRAMA:	0740- OTROS (ESPECIFICAR)		
TIPO DE INVERSIÓN:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES		
OFICIO DE APROBACIÓN:	2019-FISMDF-0119-001-0740214-035 FINAL		
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-0119-2019		
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$580,000.36		\$580,000.36
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 29 de Junio de 2019	TÉRMINO:	12 de Agosto de 2019
PLAZO REAL:	INICIO: 29 de Junio de 2019	TÉRMINO:	12 de Agosto de 2019

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 2 (DOS) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$561,294.00 (QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

Cosmín Martínez

Folio: 24

HOJA 1 DE 3



ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$174,000.11	28 Jun 2019
	1	\$340,174.83	Del 29 Jun 2019 al 31 Jul 2019
	2(Finiquito)	\$47,119.06	Del 01 Ago 2019 al 12 Ago 2019
		\$561,294.00	

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No. 19A35333

OTORGADA POR LA COMPAÑIA DORAMA

POR UN MONTO DE \$56,129.40

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.


Cosmino Méndez

ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA




FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIERREZ
SUPERVISOR



ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN



ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
EDIFICACION



MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA



SINERGIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION GRUPO CREO, S.A. DE C.V.