



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA 02, AV. AGUASCALIENTES, TRAMO ENTRE AV. NAZARIO ORTÍZ GARZA A AV. ALAMEDA, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 3 de Abril de 2020 HORA: 11:30

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2020-PDM-0012-EA-01-002

CONTRATISTA: ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0012-2020

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 28 de Febrero de 2020

TERMINO: 28 de Marzo de 2020

PLAZO REAL

INICIO: 28 de Febrero de 2020

TERMINO: 28 de Marzo de 2020

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$423,303.31 MONTO CONTRATO TOTAL: \$423,303.31

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

964.35 ML Suministro y Colocación de canalización de tubería pad 2" para red subterránea, 90 PZAS Suministro y Colocación de registro eléctrico prefabricado, 677.9 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio Cal. 2+1 (4 awg), 205.25 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio Cal. 2+1 (6 awg), 2 PZAS Suministro y Colocación de sistema de tierra física al final de cada circuito

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

DM-0012-2020

POR LA EMPRESA

ACHER CONSTRUCCIONES Y
ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS,

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA

SUPERVISOR

LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. ERNESTO DAVID ROMO GARZA

DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO