



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2018 - 2021



**Aguascalientes**  
El corazón de México  
AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS**

SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 4 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA 1065.64 M2 Construcción de piso de concreto, 4 PZAS Suministro y Colocación de tablero en acero porcelanizado, 114.75 ML Suministro y Colocación de cerca de malla ciclónica

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ, CALLE JOSÉ BECERRA Y CALLE GERARDO MACÍAS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR ALAMEDA Fracc.

UBICACIÓN DE LA OBRA: AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ, CALLE JOSÉ BECERRA Y CALLE GERARDO MACÍAS  
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUB-PROGRAMA:

TIPO DE INVERSIÓN: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OFICIO DE APROBACIÓN: 2020-FISMDF-0177-001-1342-104 FINAL

NÚMERO DE CONTRATO: FISMDF-0177-2020

MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO: \$1,696,749.66 \$1,736,014.15

PLAZO CONTRACTUAL: INICIO: 6 de Octubre de 2020 TÉRMINO: 4 de Diciembre de 2020

PLAZO REAL: INICIO: 6 de Octubre de 2020 TÉRMINO: 4 de Diciembre de 2020

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 61 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOSPOR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 4 (CUATRO ) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

**\$1,736,014.15 (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS 15/100 M.N.)**

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

Comino Martinez



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

ESTIMACIONES	No.	MONTO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$509,024.90	05 Oct 2020
	1	\$328,318.57	Del 06 Oct 2020 al 20 Oct 2020
	2	\$443,275.64	Del 21 Oct 2020 al 12 Nov 2020
	3	\$323,831.01	Del 13 Nov 2020 al 27 Nov 2020
	4(Finiquito)	\$131,564.03	Del 28 Nov 2020 al 04 Dic 2020

\$1,736,014.15

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

**\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)**

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS Y/O PAGARES

FIANZA No. 2099836

OTORGADA POR LA COMPAÑIA FIANZAS MONTERREY

POR UN MONTO DE \$173,601.41

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

POR LA SECRETARÍA

LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA  
SUPERVISOR

ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE  
EDIFICACION

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA  
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V.