



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

SIENDO LAS 14:30 HRS. DEL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

| | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | 240 ML Aplicación de Pintura en guarnición, 60 M2 Construcción de Banqueta y rampas de concreto, 55 ML Construcción de Guarnición y dentellón de concreto, 1031 M2 Construcción de Pavimento, 125 ML Red de Agua Potable, 137 ML Red de Alcantarillado, 3 PZAS Renivelación de Pozos de visita | | |
| NOMBRE DE LA OBRA: | PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE INÉS MARISCAL. T-01, TRAMO: ENTRE CALLE ENRIQUE MONTOYA Y CALLE FRANCISCO ROSTRO, LOS NEGRITOS Com. | | |
| UBICACIÓN DE LA OBRA: | TRAMO: ENTRE CALLE ENRIQUE MONTOYA Y CALLE FRANCISCO ROSTRO | | |
| PROGRAMA: | URBANIZACIÓN | | |
| SUB-PROGRAMA: | PAVIMENTACIÓN (CONST., AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN) | | |
| TIPO DE INVERSIÓN: | EXCEDENTES PARTICIPACIONES 2022 | | |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | 2022-PDM-0115-001-UR-01-020 MOD. FINAL | | |
| NÚMERO DE CONTRATO: | DM-0115-2022 | | |
| MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO: | \$2,279,776.95 | | \$2,400,760.13 |
| PLAZO CONTRACTUAL: | INICIO: 11 de Noviembre de 2022 | TÉRMINO: 25 de Diciembre de 2022 | |
| PLAZO REAL: | INICIO: 11 de Noviembre de 2022 | TÉRMINO: 16 de Diciembre de 2022 | |

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMO QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 61 SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 8 (OCHO) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$2,400,760.13 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 13/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

| ESTIMACIONES DEL CONTRATO | No. | MONTO ESTIMADO | PERIODO DE LA ESTIMACION |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| | Anticipo | \$1,139,888.48 | 10 Nov 2022 |
| | 1 | \$43,049.77 | Del 11 Nov 2022 al 15 Nov 2022 |
| | 2 | \$153,943.19 | Del 16 Nov 2022 al 24 Nov 2022 |
| | 3 | \$61,704.39 | Del 24 Nov 2022 al 30 Nov 2022 |
| | 4 | \$196,523.01 | Del 01 Dic 2022 al 04 Dic 2022 |
| | 5 | \$278,529.19 | Del 04 Dic 2022 al 08 Dic 2022 |
| | 6 | \$396,589.33 | Del 09 Dic 2022 al 15 Dic 2022 |
| | 7 | \$110,677.06 | Del 12 Dic 2022 al 16 Dic 2022 |
| | 8(Finiquito) | \$19,855.71 | Del 16 Dic 2022 al 25 Dic 2022 |

\$2,400,760.13

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS Y/O PAGARES

FIANZA No. 1094600044-6

OTORGADA POR LA COMPAÑIA ASERTA

POR UN MONTO DE \$240,076.01

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

POR LA SECRETARÍA


I.C. IVAN ALEJANDRO RUIZ ESPARZA SOLIS
SUPERVISOR


ARQ ANA MARIA CUÉLLAR ALFEREZ
DIRECTORA DE SUPERVISIÓN


I.C. JUAN FRANCISCO VALDIVIA PLAZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE
URBANIZACIÓN


ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

POR EL CONTRATISTA


GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.