



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	284.32 ML Construcción de Cadena de desplante de concreto armado, 8 PZAS Luminarias, 284.32 ML Retiro de Malla Ciclónica (dañada) perimetral. Incluye puertas, 59.85 M2 Retiro de pasto sintético dañado y reposición, 284.32 ML Suministro y Colocación de cadena de desplante, 4457.15 M2 Suministro y Colocación de caucho sintético, 284.32 ML Suministro y Colocación de malla ciclónica 3 m altura, 3 PZAS Suministro y Colocación de puerta de acceso malla ciclónica, 2 PZAS Suministro y Colocación de red en porterías, 2 PZAS Suministro y Colocación de poste de alumbrado incluyen dos perchas cada uno, 30 ML Suministro y Colocación de conducción eléctrica		
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO), CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.		
UBICACIÓN DE LA OBRA:	CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV		
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
SUB-PROGRAMA:			
TIPO DE INVERSIÓN:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES		
OFICIO DE APROBACIÓN:	2022-FISMDF-0075001--1342-030 FINAL		
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-0075-2022		
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$1,545,676.42		\$1,545,676.42
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 4 de Agosto de 2022		TÉRMINO: 17 de Septiembre de 2022
PLAZO REAL:	INICIO: 4 de Agosto de 2022		TÉRMINO: 17 de Septiembre de 2022

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 61 SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 4 (CUATRO) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$1,529,146.59 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESCGLOSE:

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$463,702.93	03 Aqo 2022
	1	\$317,038.51	Del 04 Aqo 2022 al 15 Aqo 2022
	2	\$527,656.33	Del 16 Aqo 2022 al 31 Aqo 2022
	3	\$209,490.15	Del 01 Sep 2022 al 15 Sep 2022
	4(Finiquito)	\$11,258.67	Del 01 Sep 2022 al 17 Sep 2022

\$1,529,146.59

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS Y/O PAGARES

FIANZA No. 11011-00015-0

OTORGADA POR LA COMPAÑIA INSURGENTES

POR UN MONTO DE \$152,914.66

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

Sl.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

POR LA SECRETARÍA

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

ADRIAN LEVI HERNANDEZ DE LUNA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE
EDIFICACIÓN

ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS

POR EL CONTRATISTA

Ana María Hurtado Orozco
LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.