

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Aguascalientes  
LA CIUDAD DE TU VIDA

SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 186 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	208 M2 Aplicación de Pintura vinilica en muros interiores, 69.88 M2 Aplicación de Pintura vinilica en plafón, 132.05 M2 Construcción de Muro de tabique rojo recocado sentado en 14 cms, 12.73 M2 Construcción de Muro de tabique rojo recocado sentado en 28 cms, 81 M2 Construcción de Losa prefabricada a base de semivigueta, 69.82 M2 Suministro y Colocación de Piso Inter ceramic, 213 M2 Suministro y Colocación de Yeso en muros, 69.88 M2 Suministro y Colocación de Yeso en Plafón		
NOMBRE DE LA OBRA:	MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL, MERCADO VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AGUASCALIENTES Mpio.		
UBICACIÓN DE LA OBRA:	DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN		
PROGRAMA:	DESARROLLO MUNICIPAL		
SUB-PROGRAMA:	PATRIMONIO MUNICIPAL		
TIPO DE INVERSIÓN:	RECURSO PROPIO		
OFICIO DE APROBACIÓN:	2024-PDM-0051-DM-05-010		
NÚMERO DE CONTRATO:	DM-0051-2024		
MONTO ORIGINAL Y MONTO	\$1,833,344.31		\$1,953,119.89
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 7 de Septiembre de 2024	TÉRMINO: 20 de Noviembre de 2024	
PLAZO REAL:	INICIO: 7 de Septiembre de 2024	TÉRMINO: 20 de Noviembre de 2024	

- a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.
- ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 61 SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.
- b) SE AUTORIZARON 7 (SIETE) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE
- \$1,953,119.89** (UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 89/100 M.N.)

449 978 92 01

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20278  
www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**Aguascalientes**  
LA CIUDAD DE TU VIDA



ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

ESTIMACIONES DEL	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$550,003.29	06 Sep 2024
	1	\$129,272.57	Del 07 Sep 2024 al 21 Sep 2024
	2	\$113,051.66	Del 22 Sep 2024 al 06 Oct 2024
	3	\$118,068.09	Del 07 Oct 2024 al 21 Oct 2024
	4	\$431,616.04	Del 21 Oct 2024 al 05 Nov 2024
	5	\$344,255.57	Del 06 Nov 2024 al 13 Nov 2024
	6	\$135,018.75	Del 13 Nov 2024 al 19 Nov 2024
	7(Finiquito)	\$131,833.92	Del 19 Nov 2024 al 20 Nov 2024
		\$1,953,119.89	

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS Y/O PAGARES

FIANZA No. 24A65031

OTORGADA POR LA COMPAÑIA DORAMA

POR UN MONTO DE \$195,311.99

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.


449 978 92 01

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

www.ags.gob.mx

ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

POR LA SECRETARÍA



---

ARQ. MIGUEL GARCÍA RAYA  
SUPERVISOR



---

ARQ ANA MARIA CUELLAR ALFEREZ  
DIRECTOR



---

I.C. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIERREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE  
EDIFICACION



---

ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL CONTRATISTA



---

CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.