



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 14:30 HRS. DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS , CON OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES R2CYC, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA	8430.56 M2 Construcción de Pavimento, 360 M Red de Agua Potable, 390 M Red de Alcantarillado		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, SALIDA A CALVILLO, AGUASCALIENTES Mpio.		
UBICACIÓN DE LA OBRA:	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, SALIDA A CALVILLO		
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL		
SUB-PROGRAMA:	Calles y caminos		
TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (B)		
OFICIO DE APROBACIÓN:	2017-PRODER-B-0113-0411101-008		
NÚMERO DE CONTRATO:	PRODER-B-0113-2017		
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$7,632,051.67	\$9,668,166.31	
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 25 de Agosto de 2017	TÉRMINO: 7 de Diciembre de 2017	
PLAZO REAL:	INICIO: 25 de Agosto de 2017	TÉRMINO: 30 de Noviembre de 2017	

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 66 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 55 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 9 (NUEVE) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$9,668,166.30 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$2,289,615.50	24 Ago 2017
	1	\$484,595.90	Del 25 Ago 2017 al 08 Oct 2017
	2	\$562,389.56	Del 09 Oct 2017 al 30 Oct 2017
	3	\$835,141.03	Del 31 Oct 2017 al 06 Nov 2017
	4	\$1,161,357.84	Del 07 Nov 2017 al 11 Nov 2017
	5	\$659,727.54	Del 12 Nov 2017 al 17 Nov 2017
	6	\$298,930.82	Del 18 Nov 2017 al 23 Nov 2017
	7	\$1,340,293.48	Del 24 Nov 2017 al 27 Nov 2017
	8	\$1,702,719.98	Del 27 Nov 2017 al 28 Nov 2017
	9(Finiquito)	\$333,394.65	Del 29 Nov 2017 al 30 Nov 2017

\$9,668,166.30

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑIA

POR UN MONTO DE \$966,816.63

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

Folio: 118

HOJA 2 DE 3



SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA

ESTELA VELASCO YAÑEZ
SUPERVISOR

ING. MIGUEL ANGEL HUIJAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

LUCIO CASILLAS TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION

MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES R2CYC, S.A. DE C.V.