



AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 26 DEL MES DE JUNIO DEL 2018, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS , CON OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA DELECTRIC, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA	1495 PZAS Luminarias, 563 PZAS Suministro de brazo tipo "U", 932 PZAS Suministro y Colocación de brazo tipo "U", 7621.63 ML Suministro y Colocación de cable tipo thw-ls 90° calibre 10, 30 PZAS Suministro y Colocación de poste cónico octagonal	
NOMBRE DE LA OBRA:	SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA DELEGACIÓN JESÚS TERÁN, AGUASCALIENTES Mpio.	
UBICACIÓN DE LA OBRA:	EN LA DELEGACIÓN JESÚS TERÁN	
PROGRAMA:	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	
SUB-PROGRAMA:	0620- Alumbrado Público	
TIPO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA REGIONAL	
OFICIO DE APROBACIÓN:	2017/2018-PRORE-0230-030503-003	
NÚMERO DE CONTRATO:	PRORE-0230-2017	
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$19,637,126.99	\$19,800,000.00
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 12 de Enero de 2018	TÉRMINO: 28 de Junio de 2018
PLAZO REAL:	INICIO: 12 de Enero de 2018	TÉRMINO: 19 de Junio de 2018

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 66 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 55 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 8 (OCHO) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$19,799,999.99 (DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

Folio: 159

HOJA 1 DE 3

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Av. Aguascalientes Sur 2615, Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags., C.P.
20290, Tel. (449) 9789201, 06 y 09



AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$5,891,138.10	11 Ene 2018
	1	\$3,834,353.11	Del 12 Ene 2018 al 22 Feb 2018
	2	\$1,923,677.03	Del 22 Feb 2018 al 23 Mar 2018
	3	\$2,785,494.18	Del 24 Mar 2018 al 11 Abr 2018
	4	\$1,805,412.90	Del 12 Abr 2018 al 03 May 2018
	5	\$2,027,805.98	Del 04 May 2018 al 10 May 2018
	6	\$644,913.46	Del 11 May 2018 al 06 Jun 2018
	7	\$576,581.64	Del 07 Jun 2018 al 18 Jun 2018
	8(Finiquito)	\$310,623.59	Del 19 Jun 2018 al 19 Jun 2018

\$19,799,999.99

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑÍA

POR UN MONTO DE \$1,980,000.00

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

Folio: 159

HOJA 2 DE 3

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Av. Aguascalientes Sur 2615, Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags., C.P.
20290, Tel. (449) 9789201, 06 y 09

www.ags.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA

I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA
SUPERVISOR

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

LUCIO CASILLAS TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION

MARCO ANTONIO LICÓN DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

DELECTRIC, S.A. DE C.V.