



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA INSURGENTES ETAPA 4, VARIAS CALLES, INSURGENTES Fracc.  
AGUASCALIENTES, AGS. 7 de Octubre de 2019 HORA: 11:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2019-FISMDF-0108-05203-024

CONTRATISTA: FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, ARQ.

CONTRATO: FISMDF-0108-2019

		PLAZO CONTRACTUAL	
INICIO:	26 de Julio de 2019	TERMINO:	23 de Septiembre de 2019
		PLAZO REAL	
INICIO:	26 de Julio de 2019	TERMINO:	23 de Septiembre de 2019

MONTO CONTRATO ORIGINAL:	\$975,009.67	MONTO CONTRATO TOTAL:	\$975,009.67
--------------------------	--------------	-----------------------	--------------

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

58 PZAS Luminarias, 52 PZAS Suministro y Colocación de poste cónico octagonal, 52 PZAS Suministro y Colocación de estructura de remate, 52 PZAS Suministro y Colocación de brazo tipo 1 A 30l de 2.40 mts, 52 PZAS Suministro y Colocación de base para arbotante, 778.08 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio tipo neutranel cal 2+1

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

Folio: 62

HOJA 1 DE 2




H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



ENTREGAN

FISMDF-0108-2019

POR LA EMPRESA

  
FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, ARQ.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

  
I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA

SUPERVISOR

  
LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE  
URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

  
ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

  
ING. CIVIL MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

  
ING. CARLOS TERÁN GUERRERO

DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO