



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA 05, AV. CONVENCION PTE., TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 1 de Junio de 2020 HORA:09:30

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2020-PDM-0014-EA-01-004

CONTRATISTA: SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0014-2020

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 28 de Abril de 2020

TERMINO: 27 de Mayo de 2020

PLAZO REAL

INICIO: 28 de Abril de 2020

TERMINO: 27 de Mayo de 2020

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$398,461.37 MONTO CONTRATO TOTAL: \$398,461.37

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

2501.8 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio cal 2+1 (4 AWG) tipo drs, 4 PZAS Suministro y Colocación de sistema de tierra fisica al final de cada circuito, 89 PZAS Suministro y Colocación de estructura de remate o paso tipo p1 r1, 4 PZAS Suministro y Colocación de ancla prefabricada de 40 x 40 x 1 m, 4 PZAS Suministro y Colocación de poste conico octagonal, 4 PZAS Suministro y Colocación de brazo tipo I a de 2.4 mts., 640.8 ML Suministro y Colocación de cable thw-ls cal. 10 awg

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTT. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE.

Cosmina Martínez



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

DM-0014-2020

POR LA EMPRESA

SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

J.F. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA

SUPERVISOR

LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. ERNESTO DAVID ROMO GARZA

DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO