



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: REUBICACIÓN DE SUBESTACIÓN 75 KVA, CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ, CENTRO Zona
AGUASCALIENTES, AGS. 15 de Junio de 2020 HORA:10:30
OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2020-PDM-0063-EA-01-008
CONTRATISTA: ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.
CONTRATO: DM-0063-2020

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 6 de Mayo de 2020 TERMINO: 4 de Junio de 2020

PLAZO REAL

INICIO: 6 de Mayo de 2020 TERMINO: 4 de Junio de 2020

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$314,987.88 MONTO CONTRATO TOTAL: \$326,916.04

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

CONVENIO	FECHA	MONTO	DIAS
----------	-------	-------	------

DM-0063-2020-M01	04 Jun 2020	\$11,928.16	0
------------------	-------------	-------------	---

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

1 PZA. Retiro de transformador y reubicación, 1 PZA. Suministro y Colocación de poste de concreto reforzado de 12 m de altura, 210 ML Suministro y Colocación de cable de energía, 3 PZAS Suministro y Colocación de estructura primaria volada, 1 PZA. Suministro y Colocación de estructura aérea de paso o remate para secundario trifásico, 2 PZAS Suministro y Colocación de registros de media tensión, 191.24 ML Suministro y Colocación de cable acsr

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE.

Angelica Ruiz

[Signature]

[Signature]
Cosmina Martínez

[Signature]

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2018 2021



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

DM-0063-2020

POR LA EMPRESA


ACHER CONSTRUCCIONES Y
ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS,
CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GARCÍA

SUPERVISOR


ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
EDIFICACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN


I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. GERMÁN OLVERA LÓPEZ

JEFE DISTRIBUCIÓN ZONA NO. 3 CFE