



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

SIENDO LAS HRS. DEL DIA DEL MES DE DEL , SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	741.6 M Aplicación de Pintura base solvente para marcas en guarniciones, 90.04 M2 Aplicación de Pintura termoplástica alquidálica en raya para cruce peatonal, 514.89 M Aplicación de Pintura termoplástica alquidálica en raya en la orilla del arroyo vial, 324 M Aplicación de Pintura termoplástica alquidálica en raya separada de sentidos, 39.26 M3 Renivelación de concreto asfáltico mezcla en planta en caliente, 7287.64 M2 Suministro y Colocación de riego de liga con emulsión de rompimiento rápido, 7287.64 M2 Suministro y Colocación de capa de un riego de sello premezclado, 1 PZA. Suministro y Colocación de señalamiento vertical preventivo "PARADERO DE AUTOBUS"		
NOMBRE DE LA OBRA:	APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 PONIENTE, CALZADA ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE, AGUASCALIENTES Mpio.		
UBICACIÓN DE LA OBRA:	TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE		
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN		
SUB-PROGRAMA:	PAVIMENTACIÓN (CONST., AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN)		
TIPO DE INVERSIÓN:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		
OFICIO DE APROBACIÓN:	2023-PDM-0023-001-UR-01-010 MOD. FINAL		
NÚMERO DE CONTRATO:	DM-0023-2023		
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	\$1,832,052.24		\$1,922,267.61
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 18 de Julio de 2023		TÉRMINO: 16 de Agosto de 2023
PLAZO REAL:	INICIO: 18 de Julio de 2023		TÉRMINO: 16 de Agosto de 2023

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 61 SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 5 (CINCO) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

\$1,922,267.61 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	\$549,615.67	17 Jul 2023
	1	\$700,202.39	Del 18 Jul 2023 al 01 Ago 2023
	2	\$404,710.98	Del 02 Ago 2023 al 11 Ago 2023
	3	\$177,523.20	Del 11 Ago 2023 al 14 Ago 2023
	4	\$81,729.09	Del 14 Ago 2023 al 15 Ago 2023
	5(Finiquito)	\$8,486.28	Del 15 Ago 2023 al 16 Ago 2023

\$1,922,267.61

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS Y/O PAGARES

FIANZA No. 5069-00887-5

OTORGADA POR LA COMPAÑIA ASERTA

POR UN MONTO DE \$192,226.76

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

POR LA SECRETARÍA

  
\_\_\_\_\_  
I.C. IVAN ALEJANDRO RUIZ ESPARZA SOLIS  
SUPERVISOR

  
\_\_\_\_\_  
I.C. JUAN FRANCISCO VALDIVIA PLAZA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE  
URBANIZACIÓN

  
\_\_\_\_\_  
ARQ ANA MARIA CUELLAR ALFEREZ  
DIRECTOR

  
\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO  
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.