



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA 01, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.  
AGUASCALIENTES, AGS. 5 de Octubre de 2018 HORA: 10:30  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2018-PDM-0148-EA-01-001  
CONTRATISTA: INGENIERIAS INTEGRADAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.  
CONTRATO: DM-0148-2018

PLAZO CONTRACTUAL	
INICIO: 14 de Agosto de 2018	TERMINO: 27 de Septiembre de 2018
PLAZO REAL	
INICIO: 14 de Agosto de 2018	TERMINO: 27 de Septiembre de 2018
MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$322,021.73	MONTO CONTRATO TOTAL: \$322,021.73

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

68.11 PZAS Instalación de cableado necesario en arbotante existente, 243 PZAS Retiro de foco dañado e instalación de focos, 99 PZAS Suministro y Colocación de foco de 70 watts, 24 PZAS Suministro y Colocación de foco y balastro de 70 watts

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTT. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

ASISTIDA

Folio: 55

HOJA 1 DE 2





H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



ENTREGAN

DM-0148-2018

POR LA EMPRESA

INGENIERIAS INTEGRADAS DE AGUASCALIENTES,

*José López*

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*Juan Francisco Javier Lopez Garcia*

I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA

SUPERVISOR

*Miguel Angel Huizar Botello*

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*Marco Antonio Licon Davila*

MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

*C. Rodolfo Telles Moreno*

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA

*Israel Christian Suarez Fabela*

Israel Christian Suarez Fabela  
 Supervisor de Obra