



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA 03, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.
AGUASCALIENTES, AGS. 5 de Octubre de 2018 HORA: 09:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2018-PDM-0150-EA-01-004

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO: DM-0150-2018

		PLAZO CONTRACTUAL	
INICIO:	3 de Agosto de 2018	TERMINO:	16 de Septiembre de 2018
		PLAZO REAL	
INICIO:	3 de Agosto de 2018	TERMINO:	16 de Septiembre de 2018

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$664,848.62 MONTO CONTRATO TOTAL: \$664,848.62

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

7 PZAS Suministro de base de concreto, 811.6 ML Suministro y Colocación de tubo de alta densidad de 53 mm de diámetro, 94.82 ML Suministro y Colocación de tubo conduit de pvc tipo R-1 (pesado) de 27 mm, 684 PZAS Suministro y Colocación de conector tipo ub 214 para calibre 6-6, 293 PZAS Suministro y Colocación de conector tipo yp2u3 para calibre 4-4, 1017 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio 2+1 cal 4, 2197.9 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio 2+1 cal. 6, 134 PZAS Suministro y Colocación de registro eléctrico prefabricado de 40x40x40x5 cms, 2 PZAS Suministro y Colocación de registro eléctrico prefabricado de 60x60x60x5 cms, 1 PZA. Suministro y Colocación de contactor serie sirius, 20 PZAS Suministro y Colocación de cristal prismático para luminaria existente, 8 PZAS Suministro y Colocación de poste cónico octagonal

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPRÓBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

ASISTENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



ENTREGAN

DM-0150-2018

POR LA EMPRESA

CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA

SUPERVISOR


LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE
URBANIZACIÓN

POR OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO


DIRECTOR DE SUPERVISIÓN


MARCO ANTONIO LICÓN DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


C. RODOLFO TORRES MORENO

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA


JORGE RICHARTE
SUPERVISOR A.P.