



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA 07, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 5 de Octubre de 2018 HORA: 11:45

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2018-PDM-0154-EA-01-008

CONTRATISTA: SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0154-2018

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 4 de Agosto de 2018

TERMINO: 17 de Septiembre de 2018

PLAZO REAL

INICIO: 4 de Agosto de 2018

TERMINO: 17 de Septiembre de 2018

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$560,410.99 MONTO CONTRATO TOTAL: \$560,410.99

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

73 PZAS Instalación de cableado necesario en arbotante, 5 PZAS Instalación de luminario en Calle Dorados, 11 PZAS Instalación de luminarios en Av. Juan Pablo II, 2 PZAS Instalación de poste de concreto en Av. Juan Pablo II, 612 PZAS Retiro de focos dañados e instalación de focos, 5 PZAS Retiro de focos dañados e instalación de focos en Calle Dorados, 11 PZAS Retiro de focos dañados e instalación de focos Av. Juan Pablo II

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

Saul Quintero

Saul J

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASISTENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



ENTREGAN

DM-0154-2018

POR LA EMPRESA

SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA

SUPERVISOR

LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

C. RODOLFO TELLES MORENO

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA

Alejandro Hernández Castañeda
Fungió como : Supervisor.