

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA 09, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.
AGUASCALIENTES, AGS. 5 de Octubre de 2018 HORA: 10:15
OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2018-PDM-0156-EA-01-010
CONTRATISTA: SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: DM-0156-2018

	PLAZO CONTRACTUAL
INICIO: 4 de Agosto de 2018	TERMINO: 17 de Septiembre de 2018
	PLAZO REAL
INICIO: 4 de Agosto de 2018	TERMINO: 17 de Septiembre de 2018

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$729,985.63 MONTO CONTRATO TOTAL: \$729,985.63

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

2019.75 ML Rehabilitación de línea de alimentación eléctrica, 1490.95 ML Suministro y Colocación de tubo de alta densidad de 53 mm, 1881 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio 2+1 cal. 6, 87 ML Suministro y Colocación de cable monopolar tipo drs cal. 6

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTT. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

Folio: 52

ASISTENCIA
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

HOJA 1 DE 2

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



ENTREGAN

DM-0156-2018

POR LA EMPRESA

SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA

SUPERVISOR

LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

C. RODOLFO TEZTLAL MORENO

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA

J. Edadalupe
Segovia
Esparza
Supervisor de
la obra