



OBRA: MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN PLAZA PATRIA, , CENTRO Zona
AGUASCALIENTES, AGS. 5 de Octubre de 2018 HORA: 09:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2018-PDM-0158-EA-01-012
CONTRATISTA: SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0158-2018

		PLAZO CONTRACTUAL
INICIO:	11 de Agosto de 2018	TERMINO: 24 de Septiembre de 2018

PLAZO REAL	
INICIO:	11 de Agosto de 2018
TERMINO:	24 de Septiembre de 2018

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$357,939.55 MONTO CONTRATO TOTAL: \$357,939.55

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

3 PZAS Suministro y Colocación de codo occ 15 kv, 150 ML Suministro y Colocación de cable xlp cal. 10, 3 PZAS Suministro y Colocación de fusible para codo 12 amper, 3 PZAS Suministro y Colocación de boquilla estacionaria

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

ASISTENCIA

Folio: 54

HOJA 1 DE 2



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



ENTREGAN

DM-0158-2018

POR LA EMPRESA

SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA

SUPERVISOR

LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

C. RODOLFO TELLES MORENO

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA

DAVID GARCIA GOMEZ
SUPERVISOR A.P.