



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA 06, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.
AGUASCALIENTES, AGS. 5 de Octubre de 2018 HORA: 11:45
OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2018-PDM-0153-EA-01-007
CONTRATISTA: ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.
CONTRATO: DM-0153-2018

		PLAZO CONTRACTUAL	
INICIO:	3 de Agosto de 2018	TERMINO:	16 de Septiembre de 2018
		PLAZO REAL	
INICIO:	3 de Agosto de 2018	TERMINO:	16 de Septiembre de 2018
MONTO CONTRATO ORIGINAL:		\$677,172.06	MONTO CONTRATO TOTAL: \$677,172.06

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

59 PZAS Instalación de cableado necesario en arbotante, 87 PZAS Rehabilitación de circuito abierto por falla, 80 PZAS Rehabilitación de circuito abierto (corto circuito), 494 PZAS Retiro de foco dañado e instalación de focos, 36 PZAS Suministro de balastro de 150 watts, 36 PZAS Suministro de balastro de 150 watts, 300 PZAS Suministro de cable neutranel 2+1 cal 6

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

Folio: 49

HOJA 1 DE 2



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



ENTREGAN

DM-0153-2018

POR LA EMPRESA

ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA

SUPERVISOR

LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

C. RODOLFO TELLES MORENO

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA

VICTOR HUGO JIMÉNEZ VÁZQUEZ
SUPERVISOR ALUMBRADO PÚBLICO