



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA 04, AV. INDEPENDENCIA, TRAMO ENTRE CANAL INTERCEPTOR Y AV. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 5 de Diciembre de 2019 HORA: 10:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2019-PDM-0182-EA-01-007

CONTRATISTA: SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0182-2019

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 16 de Noviembre de 2019 TERMINO: 15 de Diciembre de 2019

PLAZO REAL

INICIO: 16 de Noviembre de 2019 TERMINO: 4 de Diciembre de 2019

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$224,966.35 MONTO CONTRATO TOTAL: \$224,966.35

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

463.55 ML Suministro y Colocación de Tubería tipo poliflex, 27 PZAS Suministro y Colocación de Registro eléctrico prefabricado, 697.25 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio cal 2+1 (4awg) tipo drs, 77.5 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio cal 2+1 (6awg)

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

*Carmine Montenegro*

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

DM-0182-2019


POR LA EMPRESA




SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ING. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA  
SUPERVISOR




ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE  
EDIFICACION



ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN


POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA  
SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA



ING. CARLOS TERÁN GUERRERO  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO