



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2010-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2010-2021

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA 01, AV. AYUNTAMIENTO, TRAMO ENTRE AV. LAS AMÉRICAS Y CALLE DÍAZ DE LEÓN, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 20 de Abril de 2020 HORA:11:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2020-PDM-0011-EA-01-001

CONTRATISTA: FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, ARQ.

CONTRATO: DM-0011-2020

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 14 de Marzo de 2020

TERMINO: 12 de Abril de 2020

PLAZO REAL

INICIO: 14 de Marzo de 2020

TERMINO: 12 de Abril de 2020

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$669,752.78 MONTO CONTRATO TOTAL: \$669,752.78

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

1791 ML Suministro y Colocación de canalización de tubería poliflex pad 2", 65 PZAS Suministro y Colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto de 40x40x40 cm, 1840.3 ML Suministro y Colocación de cable múltiple de aluminio cal 2+1 (4 awg), 4 PZAS Suministro y Colocación de ancla prefabricada de 40 x 40 x 1 m

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE.



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

DM-0011-2020

POR LA EMPRESA


FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, ARQ.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA
SUPERVISOR


LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION


POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN


I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


LIC. ERNESTO DAVID ROMO GARZA
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO