



OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOLITO EN PARQUE FUNDADORES, CALLE JOSÉ MARÍA DE JESÚS PORTUGAL, LOMAS DE SAN JORGE Fracc.

AGUASCALIENTES, AGS. 27 de Diciembre de 2024 **HORA:** 10:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2024-FAISMUN-0125-1342-061

CONTRATISTA: ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

CONTRATO: FAISMUN-0125-2024

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 20 de Diciembre de 2024

TERMINO: 8 de Enero de 2025

PLAZO REAL

INICIO: 20 de Diciembre de 2024

TERMINO: 27 de Diciembre de 2024

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$1,473,243.30 **MONTO CONTRATO TOTAL:** \$1,546,905.48

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

CONVENIO	FECHA	MONTO	DIAS
----------	-------	-------	------

FAISMUN-0125-2024-MO1		\$73,662.18	0
-----------------------	--	-------------	---

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

105.6 ML Colocación de Malla ciclónica perimetral en cancha, 104 ML Colocación de Canal para aguas pluviales, 567 M2 Colocación de Pasto fibrilado en cancha, 80.08 ML Construcción de Muro Perimetral en cancha a base de tabique rojo recocido

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTT. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE.



ENTREGAN

FAISMUN-0125-2024

POR LA EMPRESA

ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUIS ALEJANDRO SANTOYO MARIN

SUPERVISOR

I.C. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIERREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE EDIFICACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ ANA MARIA CUELLAR ALFerez

DIRECTOR

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. CARLOS ERNESTO ESPAÑA MARTÍNEZ

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESTIGOS

LIC. BRENDA IVETTE RESENDIZ MACIAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

