



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA 03, AV. CONVENCION MILITAR, TRAMO ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 23 de Abril de 2020 HORA:10:30

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2020-PDM-0013-EA-01-003

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0013-2020

		<b>PLAZO CONTRACTUAL</b>	
INICIO:	21 de Marzo de 2020	TERMINO:	19 de Abril de 2020
		<b>PLAZO REAL</b>	
INICIO:	21 de Marzo de 2020	TERMINO:	19 de Abril de 2020
MONTO CONTRATO ORIGINAL:	\$193,288.77	MONTO CONTRATO TOTAL:	\$193,288.77

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

1127.8 ML Suministro y Colocación de Cable múltiple de aluminio tipo neutranel Cal. 2+1 (awg), 2 PZAS Suministro y Colocación de Sistema de Tierra física al final de cada circuito, 54 PZAS Suministro y Colocación de estructura de remate o paso tipo P1, R1

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.


EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTT. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

DM-0013-2020

POR LA EMPRESA



CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES  
O&G, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



J.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA

SUPERVISOR



LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE  
URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN



I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA



LIC. ERNESTO DAVID ROMO GARZA

DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO