



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



2DO DICTAMEN ESTATAL EN TIEMPO

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO (MODIFICATORIO)

DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDA Y MOTIVA LA JUSTIFICACIÓN PARA CELEBRAR UN CONVENIO QUE MODIFICA LAS CONDICIONES ORIGINALMENTE PACTADAS EN EL CONTRATO N° DM-0029-2019, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, BLVD. A ZACATECAS, CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE ENTRADA A SERVICIOS DE MEGA Y ENTRADA A CEMENTERA CRUZ AZUL, AGUASCALIENTES Mpio.

CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL **PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES** Y LOS **ARTÍCULOS 145, 146, Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**, SE PRESENTA EL SIGUIENTE DICTAMEN DE 2DO. CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN TIEMPO, EN LOS ALCANCES AL CONTRATO N° DM-0029-2019, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, BLVD. A ZACATECAS, CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE ENTRADA A SERVICIOS DE MEGA Y ENTRADA A CEMENTERA CRUZ AZUL, AGUASCALIENTES Y ENTRADA DE SERVICIOS DE MEGA ES CELEBRADO CON LA EMPRESA **JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. ANTECEDENTES:

DE ACUERDO AL CONTRATO CELEBRADO Y MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR Y CON REFERENCIA A LA CLAUSULA N°3ª DEL CONTRATO MENCIONADO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 45 DÍAS CALENDARIO, LA RECEPCIÓN DEL ANTICIPO FUE EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2019 POR LO CUAL EL PERIODO DE EJECUCIÓN ES DEL 26 DE MARZO DEL 2019 AL DÍA 09 DE MAYO DEL 2019.

EXISTE UNA PRIMERA AMPLIACIÓN EN TIEMPO AUTORIZADA POR 6 DIAS CALENDARIO CON NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2019 PARA LOGRAR LOS NUEVOS ALCANCES.

CON ESTA SEGUNDA AMPLIACIÓN EN TIEMPO AUTORIZADA AL CONTRATISTA POR 58 DÍAS, SU FECHA DE TERMINACIÓN ES DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2019. LOS ALCANCES DE LAS NUEVAS METAS MENCIONADAS CON EL TIEMPO DEL CONTRATO SON: CARPETA ASFÁLTICA DE 7CM SOBRE CALZADA PRINCIPAL Y RIEGO DE SELLO.

2. HECHOS Y/O RAZONES TÉCNICAS:

EL CONTRATISTA SOLICITA UN 2DO. CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN TIEMPO POR 58 (**CINCUENTA Y OCHO**) DIAS CALENDARIO, SIENDO EL EQUIVALENTE AL **128.89 %** DEL TIEMPO CONTRACTUAL CON PERIODO DEL **26 DE MARZO DE 2019 AL 15 DE MAYO DE 2019**, QUEDANDO SU NUEVO PERÍODO DE EJECUCIÓN, DEL **26 DE MARZO DE 2019 AL 12 DE JULIO DE 2019**, ESTO CON EL FIN DE CUBRIR EN TIEMPO Y FORMA LA AMPLIACIÓN DE METAS DE CARPETA ASFÁLTICA DE 7CM SOBRE CALZADA PRINCIPAL Y RIEGO DE SELLO TOMANDO EN CUENTA LOS RETRASOS CASUSADOS POR LAS LLUVIAS.

3. CONCLUSIONES:

QUE DE ACUERDO A LO ANTES DESCRITO SE LE AUTORIZA LA 2ª AMPLIACIÓN EN TIEMPO POR 58 (**CINCUENTA Y OCHO**) DIAS CALENDARIO PARA CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO A LOS NUEVOS ALCANCES DE RIEGO DE SELLO Y CARPETA DE 7CM SOBRE CALZADA PRINCIPAL TOMANDO EN CUENTA LOS RETRASOS POR DIAS DE LLUVIA DE ACUERDO A LA NORMTIVA LA CUAL NOS OBLIGA A CANCELAR EL TIRO DE CARPETA O SELLO CUANDO EXISTE AMENAZA DE LLUVIA.

4. -Fundamento legal:

Ley de obras públicas y servicios relacionados para el estado de Ags.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



2DO DICTAMEN ESTATAL EN TIEMPO

Artículo 66.- Los Sujetos de la Ley, podrán dentro del techo financiero autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando éstos no rebasen el quince por ciento de incremento del monto pactado originalmente en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original. Igual tratamiento operará para efectos del plazo, cuya prórroga podrá exceder del ejercicio fiscal de que se trate; ambos podrán formalizarse de manera conjunta o separada, independientemente del porcentaje de cada supuesto...

Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado en el párrafo anterior, sin variar el objeto del proyecto, se podrá celebrar un único convenio adicional entre las partes, siempre y cuando este no exceda de un quince por ciento adicional al porcentaje mencionado en el párrafo anterior del monto total de la obra, respecto de las nuevas condiciones y en los términos de los artículos 19 y 23 de esta Ley. Estos convenios adicionales deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular del Sujeto de la Ley.

Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley...

En caso de requerirse el convenio señalado en el párrafo anterior, se informará del mismo al Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado. DECRETO 415 (REFORMA) 19 DE JULIO 2010

En caso de convenios adicionales en cuanto al plazo, se podrá celebrar un único convenio adicional al mencionado en el primer párrafo entre las partes por el plazo necesario para atender la eventualidad, debiendo justificarse mediante dictamen fundado y motivado emitido por el residente de supervisión.

De las autorizaciones a que se refiere el tercer párrafo, el titular del Sujeto de la Ley, de manera indelegable, presentará a la Contraloría o en su caso la equivalente a nivel municipal a más tardar el último día hábil de cada mes, un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.

DECRETO 265 (Reforma) 13-JUL-2009

Las estimaciones para ejercer los conceptos y volúmenes de cada convenio, se tramitarán con cargo a cada ampliación en particular, hasta que se agote su importe o quede saldo sin ejercer.

Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados para el estado de Ags.

Artículo 145.- En apego al artículo 66 de la ley la contratante podrá hacer las modificaciones estrictamente necesarias al proyecto, al programa al monto de trabajos, a los planos y a las especificaciones, el monto o plazo, que no impliquen cambios sustanciales al proyecto, dando aviso por escrito al contratista en bitácora y este se obliga a acatar las órdenes correspondientes.

Será responsabilidad del residente de supervisión, la vigilancia y control estricto de estos aspectos requiriendo siempre contar previamente con la aprobación escrita del titular del sujeto de la ley, al formalizar mediante convenio las modificaciones que correspondan.

Las modificaciones que se aprueben a los planos a las especificaciones y al programa se consideraran incorporadas al contrato y por lo tanto obligatorias para las partes...

Si con motivo de las modificaciones, a juicio de la contratante, así resultare procedente, ésta re-embolsará al contratista los gastos no recuperables que, en su caso, éste hubiere efectuado.

Si las modificaciones a que se refiere este Artículo originan variaciones en los cálculos que sirvieron de base para fijar los precios unitarios, ambas partes, de común acuerdo, determinarán los ajustes que deberá hacerse a dichos precios, siguiendo un procedimiento análogo al establecido en el Artículo 65 de la Ley. Igual procedimiento se seguirá en caso fortuito o de fuerza mayor.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



2DO DICTAMEN ESTATAL EN TIEMPO

Artículo 146.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquiera otra causa no imputable al contratista le fuere imposible cumplir con el programa pactado, solicitará oportunamente por escrito y en la bitácora de la obra, dentro de la vigencia del contrato, la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, anexando el programa con las modificaciones correspondientes.

La contratante resolverá, mediante oficio de resolución, en un plazo no mayor de diez días naturales, a partir de la recepción del escrito mencionado en el párrafo anterior, sobre la justificación y procedencia de la prórroga y, en su caso, concederá la que haya solicitado el contratista o la que ella estime procedente, previa conciliación con el contratista.

El trámite derivará en la elaboración del convenio de ampliación en plazo correspondiente, mismo que deberá ser formalizado en un plazo no mayor de diez días naturales.

Obra Adicional y Conceptos Extraordinarios

Artículo 147.- Cuando a juicio de la contratante sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa original, deberá hacerlo saber al contratista por medio de la bitácora de obra, anotando la autorización por concepto y volumen, así como las especificaciones particulares para integrar el costo directo. La orden siempre deberá estar basada tomando en cuenta el techo financiero autorizado. Para lo anterior se procederá de la siguiente forma:

I.- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, la contratante estará facultada para ordenar al contratista su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios;

II.- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el contrato y la contratante considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención del contratista y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios;

III.- Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en las fracciones I y II que preceden, el contratista, a requerimiento de la contratante, posterior a una conciliación en descripción, volumen y tiempo con el residente de supervisión y dentro de un plazo que no excederá de cinco días calendario contados a partir de la fecha de dicho requerimiento en la bitácora de obra, someterá a consideración los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver la contratante en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha de entrega al supervisor, lo cual deberá registrarse en la bitácora de obra. En caso de discrepancia por parte del contratista del precio autorizado, podrá solicitarse, por una sola ocasión, reconsideración, siempre y cuando se aporten los elementos adicionales y suficientes, ingresando de nueva cuenta los precios extraordinarios mediante la bitácora de obra. En caso de acuerdo, el contratista se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. En el caso de que el contratista no presente los precios unitarios extraordinarios solicitados en el plazo indicado en el párrafo anterior, deberá realizar los trabajos extraordinarios con el precio que indique el contratante. Si es el caso que la contratante no responde dentro del plazo señalado deberá pagar gastos financieros por cada precio unitario desfasado según el Artículo 62 de la Ley el monto que se considerará para la reclamación de este derecho será el que finalmente quede autorizado después de una posible negociación del precio; y

IV.- En el caso de que no lleguen las partes a un acuerdo en la forma establecida en las fracciones I, II y III anteriores, respecto a los citados precios, la contratante, podrá ordenarle la ejecución de los trabajos



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS



2DO DICTAMEN ESTATAL EN TIEMPO

extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo personal y demás elementos, que intervendrán en estos trabajos. En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo del contratista. Además, con el fin de que la contratante pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, el contratista preparará y someterá a la aprobación de aquellas, los planes y programas de ejecución respectivos. En este caso de trabajos extraordinarios el contratista, desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de la contratante, para formular los documentos de pago y de común acuerdo con el contratista podrán modificarse el factor de sobre costo sin exceder el considerado en la propuesta original, conservando el factor asignado a la utilidad. En todos estos casos, la contratante dará por escrito en la bitácora al contratista la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedarán incorporados al contrato para todos sus efectos.

EN BASE EN LO ANTERIOR, SE DEBE MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA REFERIDO, POR LO TANTO EL PRESENTE DICTAMEN SUSTENTA LA NECESIDAD DE FORMALIZACIÓN ENTRE LAS PARTES, DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.

EL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A LOS 13 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2019

Por la Secretaría de Obras Públicas Municipales

I.C. MONICA CECILIA LUPERCIO MOYER

Servidor público facultado para elaborar este dictamen

TESTIGO

Ing. Lucio Casillas Torres

Servidor público facultado para autorizar este dictamen

TESTIGO

Ing. Miguel Ángel Huízar Botello

Servidor público facultado para autorizar este dictamen

Por la Empresa

ING. CESAR ADRIAN JAIME VALDIVIA
Representante Legal y Administrador Único
JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.