



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

DICTAMEN ESTATAL EN MONTO



DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO (MODIFICATORIO)

DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDA Y MOTIVA LA JUSTIFICACIÓN PARA CELEBRAR UN CONVENIO QUE MODIFICA LAS CONDICIONES ORIGINALMENTE PACTADAS EN EL CONTRATO NO. DM-0057-2019 CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO, (CUARTO DE MÁQUINAS E INSTALACIONES) CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER Y SEGUNDOPÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LOS ARTÍCULOS 145, 146 Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SE PRESENTA EL SIGUIENTE DICTAMEN DE 1ER CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO EN LOS ALCANCES AL CONTRATO N° DM-0057-2019 CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO, (CUARTO DE MÁQUINAS E INSTALACIONES), AGUASCALIENTES, AGS., CELEBRADO CON LA EMPRESA O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. ANTECEDENTES:

DE ACUERDO AL CONTRATO CELEBRADO Y MENCIONADO EN PÁRRAFO ANTERIOR Y CON REFERENCIA A LA CLÁUSULA SEGUNDA EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$ \$2,198,630.08 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 08/100 M.N.).

2. HECHOS Y/O RAZONES TÉCNICAS:

DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL CONTRATISTA PARA EL OTORGAMIENTO DE PARTE DE ESTA SECRETARIA DEL 1ER. CONVENIO EN MONTO, MOTIVADO POR LA AMPLIACIÓN DE METAS, SUSTENTADAS EN NOTA DE BITÁCORA NO. 17 (LA CUAL SE ANEXA COPIA), Y CONTANDO CON LOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA LLEVAR DICHAS ACCIONES (PAGO DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS FALTANTES Y ASI DEJAR EN FUNCIONAMIENTO LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO); MANIFESTANDO EL CONTRATISTA RENUNCIAR A SOLICITAR O A RECLAMAR AJUSTE DE INDIRECTOS O DE FINANCIAMIENTO, POR LO QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN EN MONTO POR \$121,894.89 (CIENTO VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.), EQUIVALENTE A 5.54% DEL MONTO CONTRACTUAL DANDO UN ACUMULADO DE \$2,320,524.97 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.) PARA CUBRIR EN MONTO LAS METAS MENCIONADAS.

3. OBJETO DEL CONTRATO:

AMPLIACIÓN DE METAS MOTIVADA POR LOS COSTOS DE OPORTUNIDAD, CALIDAD DE MANO DE OBRA Y LA ALTA TAZA DE DELINCUENCIA QUE EXISTE EN LA ZONA DE LA OBRA.

4. CONCLUSIONES:

QUE DE ACUERDO A LO ANTES DESCRITO SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN EN MONTO, LLEGANDO A UN ACUMULADO DE \$2,320,524.97 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.) PARA CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO A LOS ALCANCES Y AMPLIACION DE METAS Y ASI DAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO A LA OBRA PARA LA CIUDADANIA.

Camino Martínez



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

DICTAMEN ESTATAL EN MONTO



5. Fundamento legal:

Ley de obras públicas y servicios relacionados para el estado de Ags.

Artículo 66.- Los Sujetos de la Ley, podrán dentro del techo financiero autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando éstos no rebasen el quince por ciento de incremento del monto pactado originalmente en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original. Igual tratamiento operará para efectos del plazo, cuya prórroga podrá exceder del ejercicio fiscal de que se trate; ambos podrán formalizarse de manera conjunta o separada, independientemente del porcentaje de cada supuesto.

En caso de convenios adicionales en cuanto al plazo, se podrá celebrar un único convenio adicional al mencionado en el primer párrafo entre las partes por el plazo necesario para atender la eventualidad, debiendo justificarse mediante dictamen fundado y motivado emitido por el residente de supervisión.

De las autorizaciones a que se refiere el tercer párrafo, el titular del Sujeto de la Ley, de manera indelegable, presentará a la Contraloría o en su caso la equivalente a nivel municipal a más tardar el último día hábil de cada mes, un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.

DECRETO 265 (Reforma) 13-JUL-2009

Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados para el estado de Ags.

Artículo 145.- En apego al artículo 66 de la ley la contratante podrá hacer las modificaciones estrictamente necesarias al proyecto, al programa al monto de trabajos, a los planos y a las especificaciones, el monto o plazo, que no impliquen cambios sustanciales al proyecto, dando aviso por escrito al contratista en bitácora y este se obliga a acatar las órdenes correspondientes.

Será responsabilidad del residente de supervisión, la vigilancia y control estricto de estos aspectos requiriendo siempre contar previamente con la aprobación escrita del titular del sujeto de la ley, al formalizar mediante convenio las modificaciones que correspondan.

Las modificaciones que se aprueben a los planos a las especificaciones y al programa se consideraran incorporadas al contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

Artículo 146.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquiera otra causa no imputable al contratista le fuere imposible cumplir con el programa pactado, solicitará oportunamente por escrito y en la bitácora de la obra, dentro de la vigencia del contrato, la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, anexando el programa con las modificaciones correspondientes.

La contratante resolverá, mediante oficio de resolución, en un plazo no mayor de diez días naturales, a partir de la recepción del escrito mencionado en el párrafo anterior, sobre la justificación y procedencia de la prórroga y, en su caso, concederá la que haya solicitado el contratista o la que ella estime procedente, previa conciliación con el contratista.

El trámite derivará en la elaboración del convenio de ampliación en plazo correspondiente, mismo que deberá ser formalizado en un plazo no mayor de diez días naturales.

EL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A LOS 12 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2019.

Carmina Montiel




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS**

DICTAMEN ESTATAL EN MONTO



Por la Secretaría de Obras Públicas Municipales


Arq. Gloria Gpe. Castillo González

Servidor público facultado para elaborar este dictamen

TESTIGO



Ing. Carmina Del Rosío Martínez Valadez

Servidor público facultado para autorizar este dictamen

TESTIGO



Ing. Miguel Ángel Huízar Botello

Servidor público facultado para autorizar este dictamen

Por la Empresa


L.A.E. JUAN FRANCISCO OROZCO LÓPEZ

Representante legal

O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.